

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Processo Licitatório	Elaboração de Projeto Básico, edital e demais documentos complementares	Projeto Básico, edital e demais documentos complementares elaborados e publicados	Edital publicado
	Período para recebimento das Propostas e sessão para julgamento das propostas e habilitação/vencedor(es).	Seleção da(s) proposta(s) vencedora(s)	Ata de Sessão de Julgamento d Sessão para julgamento das propostas e habilitação/vencedor(es), a ser apresentada no ato da prestação de contas
	Adjudicação e Homologação do Processo	Termo de Adjudicação e Homologação do Processo Assinado	Termos de Adjudicação e Homologação do Processo, a serem apresentados no ato da prestação de Contas
	Publicação do Resultado	Publicação do Resultado do Processo Licitatório	Publicação do Resultado do Processo Licitatório em Site oficial e redes sociais do município, a ser apresentado no ato da Prestação de Contas
	Convocação do(s) vencedor(es) para assinatura do Contrato.	Contrato Assinado	Contrato assinado a ser apresentado no ato da prestação de Contas
	Publicação do Contrato	Resumo do Contrato Publicado em Imprensa Oficial	Publicações do resumo do contrato a ser apresentadas no ato da prestação de contas
	Emissão da ordem de Início dos Serviços	Ordem de Serviço Emitida e Assinada	Ordem de Início de Serviços assinada a ser apresentada no ato da prestação de Contas

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização de Obra, Estrutura, Cobertura, Pisos, Alvenarias e Revestimentos	Mobilização da obra, montagem do canteiro de obras, instalação dos tapume, ligação provisória de energia e colocação da placa da obra.	Canteiro de obras montado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de fundação tipo estaca, blocos de concreto e vigas baldrame para reforço estrutural de toda igreja	Execução de fundação conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de superestrutura de madeira em toda edificação	Superestrutura de madeira executada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de piso de concreto em toda edificação - laje de transição	Piso de concreto executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de novo telhado com estrutura em madeira e cobertura de telha cerâmica colonial	Telhado executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução e acabamento de alvenarias de vedação em tijolo de adobe	Alvenarias de adobe executadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Revestimento de piso em ladrilho hidráulico na sacristia, depósito, consistório/capela lateral.	Pisos em ladrilho executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Revestimento de piso tabuado na nave, capela-mor e coro	Pisos em tabuado executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Esquarias, Escadas, Guarda-Corpo e Retábulo	Restauração de esquadrias de madeira existentes	Esquadrias restauradas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de novas esquadrias - portas e janelas	Esquadrias instaladas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração das escadas e guarda-corpo da edificação	Escadas e guarda-corpo restaurados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Reconstrução de Retábulo	Retábulo executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Instalações Elétricas, CFTV, SPCI e SPDA	Execução de instalações elétricas em toda edificação	Instalações elétricas executadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de infraestrutura e cabeamento estruturado e lógica em toda edificação	Infraestrutura e cabeamentos executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de sistemas de CFTV	CFTV executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de Infra para Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.	SPCI executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de Sistema SPDA	SPDA executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Forro	Execução de forro e cimalha em madeira na nave, sacristia, capela-mor e consistório/capela lateral.	Forro executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Muro, Drenagem e Paisagismo	Execução da drenagem do adro da edificação	Drenagem executada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de novo muro e portão de acesso no adro	Muro executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de paisagismo no adro	Paisagismo executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Pintura geral	Execução de pinturas em paredes, esquadrias, retábulo.	Pintura executada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
SPCI	Instalação final de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (extintores, iluminação, sinalização).	SPCI executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Instalações Elétricas diversas	Instalação de lâmpadas, luminárias, câmeras, roteadores e acessórios	Equipamentos instalados conforme projetos Elétrico, CFTV e Lógico.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Restauro do cemitério	Restauração dos tumulos do cemitério	Túmulos restaurados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.