

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Procedimentos preliminares	Organização do espaço da administração junto ao canteiro de obras	Preparação de contratos, abertura de conta bancária, autorização de obra nos órgãos competentes, seleção e contratação de mão de obra.	Relatórios técnico e fotográfico.
Instalações Iniciais da Obra	Mobilização da obra, montagem do canteiro de obras, instalação do tapume e colocação da placa da obra.	Canteiro de obras montado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Pisos e Forros	Remoção, mapeamento e recolocação de assoalho e barrote em madeira existente de madeira dos ambientes do Coro e dos Consistóriosxx (Ex: nave, capela-mor, sacristia) para acesso aos elementos estruturais.	Assoalhos e Barrotes removidos, mapeados e recolocados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Remoção, mapeamento e recolocação de forro de madeira dos ambientes do Coro e dos Consistórios para acesso aos elementos estruturais.	Forros de madeira removidos, mapeados e recolocados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Reforço Estrutural	Substituição das peças de madeira portantes em situação de comprometimento estrutural	Reforço estrutural com substituição das vigas e esteios em madeira conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Tratamento e Pintura	Imunização do madeiramento estrutural de toda edificação	Esquadrias pintadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Preparo e pintura das alvenarias externas	Alvenarias externas pintadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Revestimentos	Reboco em argamassa de cal e areia nas alvenarias externas	Execução do reboco novo conforme projeto e serviços listados na planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Instalações Complementares	Execução de drenagem pluvial no adro da igreja	Execução de drenagem conforme projetos e serviços listados na planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas)	Execução de SPDA conforme projetos e serviços listados na planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.