

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
MOBILIZAÇÃO	Transporte dos equipamentos necessários a execução da obra.	Canteiro de obras instalado	Fotos/cronograma
DESENVOLVIMENTO DE OBRAS	Preparação do terreno com regularização e compactação do subleito com proctor intermediário e camada de areia média.	Preparação do terreno 01-30% / Compactação do subleito 02-50% / Pavimentação do piso intertravado 03-20%	RDO (Relatório Diário de Obras /Cronograma Físico e emissão de ART
	Instalação de placas de advertência	Instalação de 30 placas 01 -100%	RDO (Relatório Diário de Obras /Cronograma Físico e emissão de ART
	Construção de sarjeta para drenagem	Transporte de material e escavação 02-50% / e concretagem 03-50%	RDO (Relatório Diário de Obras /Cronograma Físico e emissão de ART
	Conservação por arborização por plantio de mudas	Plantio de 600 mudas de planta nativa 01-100%	RDO (Relatório Diário de Obras /Cronograma Físico e emissão de ART
DESMOBILIZAÇÃO	Limpeza geral do canteiro de obrasERAL	Retirada de entulhos 03-100%	RDO(Relatório Diário de Obras) / Cronograma Físico Financeiro
	Retirada de equipamentos do canteiro	Maquinas retiradas 03-100%	RDO(Relatório Diário de Obras) / Cronograma Físico FinanceiroRDO (Relatório Diário de Obras /Cronograma Físico e emissão de ART Final da obra
PLANO DE SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE	Sensibilização da comunidade por palestra informativa	realização de 3 palestras no centro comunitário de Brasilândia 03-100%	Plano de Treinamento e Sensibilização