

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Mobilização	Montagem de canteiro, contratação de pessoal, disponibilização de máquinas, equipamentos e insumos.	Mobilizar toda a logística e pessoal para o canteiro de obra, para seguir o cronograma da obra.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
Locação e Limpeza	Demolição de 30,0m ² de concreto, carga e transporte.	30,0m ² de concreto demolido para a execução das próximas etapas, conforme o projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Locação de gabarito com medidas de 30,0 m ² para marcação da obra e execução das atividades.	30,0m ² de gabarito, para marcação e execução das atividades conforme projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
Execução da fundação	Escavação mecanizada de 70,00m ³ para execução das estacas.	70,00m ³ de escavação para executar as estacas, conforme o projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Posicionamento de 1.634,44Kg de aço das estacas.	1.634,44Kg de aço de aço conforme projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Execução de 22,27m ³ de concreto para execução das estacas.	22,27m ³ de concreto, conforme projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Execução dos pavimentos	Execução de fôrma da estrutura - 138,0m ² da estrutura.	138,0m ² de fôrma da estrutura, conforme projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Armação de 3.022,05 Kg de aço da estrutura.	3.022,05 Kg de aço, conforme projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Concretagem da estrutura - 11,33m ³ de concreto.	11,33m ³ de concreto, conforme o projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Execução da pintura - 120,0 m ² da estrutura.	120m ² de pintura da estrutura, conforme o projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Execução da parte elétrica - 50,14m.	50,14m de eletroduto conforme o projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
	Execução e assentamento de tubulação em PVC - 49,73m.	49,73m de tubulação conforme o projeto.	cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.
Desmobilização	Desmontagem do canteiro, obras complementares finais (retoques) e limpeza da área.	Deixar a área de obra limpa, conforme o projeto.	Planilha de medição, cronograma físico financeiro, relatório fotográfico, diário de obra e emissão da ART/RRT.