

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Etapa 1 - Ações Preliminares e Montagem do Canteiro de Obras e Vigilância	Especificações, Requisições, e contrato de serviços de obras e equipamentos	Empresa contratada para realização dos serviços e fornecedores de materiais	Solicitações, Ordens de Compra e Contratos.
	Mobilização, montagem do canteiro de obras	Canteiro de obras montado	Diário de obras, relatório técnico e fotográfico, boletim de medição, ART/RRT.
	Vigilância Patrimonial	Manter o canteiro e toda edificação em obras seguro	Ordem de compra e/ou contrato de serviço, diário de obras, relatório técnico e fotográfico, boletim de medição, ART/RRT.
Etapa 2 - Demolições e Remoções	Demolição de aditivos extemporâneos (edícula externa na lateral esquerda - antiga copa)	Edifício original sem elementos descaracterizantes com a remoção da edícula externa da lateral esquerda.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Remoção de terra/Perfurações para a realização de obras de infraestrutura (contenção do prédio da cadeia em sua parte posterior), agenciamento de áreas externas no local onde ficará o terraço 'Praça do Sol' e o Arquivo da Cidade de Patos de Minas.	Área preparada onde serão feitas as obras de contenção do edifício da Cadeia e constituição do terraço 'Praça do Sol' e adoc-pm	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Etapa 3 - Infraestrutura e Superestrutura do edifício antigo em sua parte posterior e lateral esquerda	Execução de infraestrutura e superestrutura (fundação, baldrame, muros de contenção/arrimos, pilares, vigas e lajes) para consolidação do edifício antigo em sua parte posterior e lateral esquerda.	Infraestrutura e superestrutura de reforço executada.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Etapa 4 - Vedação	Execução de alvenarias externas para futura instalação de elevador de acessibilidade, sanitários adaptados e paredes para o Arquivo da Cidade de Patos de Minas.	Paredes de acréscimos executadas	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Etapa 5 - Pisos e Pavimentações	Preparação do contrapiso e execução do piso da área externa no local onde ficará o terraço 'Praça do Sol' e o Arquivo da Cidade de Patos de Minas.	Regularização, lançamento de concreto e execução do piso das áreas externas	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Etapa 6 - Revestimentos de Parede/Teto - Pinturas	Preparação inicial das paredes com chapisco - reboco, lixamento e pintura será executado na 2ª Etapa	Paredes prontas para reboco, lixamento e pintura	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Etapa 7 - Cobertura	Remoção de todo o telhado do edifício antigo	Área liberada para novo telhado	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Montagem de novo engradamento	Estrutura de madeira do telhado pronta	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de novo telhado	Telhado executado	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de rufos e calhas	Rufos e calhas executados	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.