

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projetos	Elaboração dos planos de ação (intervenções), para fundamentação das licitações	Identificação das ações pretendidas	Apresentação dos planos de ação formatados e orçados para fundamentação das licitações pertinentes e ART/RRT quando necessário
	Envio dos planos de ação para apreciação dos órgãos patrimoniais	Envio dos projetos para apreciação dos órgãos patrimoniais	Aprovação através de ofícios
Licitações	Elaboração de procedimento licitatório para contratação de empresa de manutenção em bens integrados	Contratação do serviço pretendido	Envio do Edital, Termo de Referência, Homologação e Formalização de Contrato
	Elaboração de procedimento licitatório para contratação de empresa para revitalização das alamedas de jaboticabas	Contratação do serviço pretendido	Envio do Edital, Termo de Referência, Homologação e Formalização de Contrato
	Elaboração de procedimento licitatório para contratação de empresa de confecção de placas de identificação para os monumentos	Contratação do serviço pretendido	Envio do Edital, Termo de Referência, Homologação e Formalização de Contrato
	Elaboração de procedimento licitatório para instalação de aeradores no lago	Contratação do serviço pretendido	Envio do Edital, Termo de Referência, Homologação e Formalização de Contrato
	Elaboração de procedimento licitatório para contratação de marceneiro restaurador	Contratação do serviço pretendido	Envio do Edital, Termo de Referência, Homologação e Formalização de Contrato
Higienização	manutenção e restauração dos bens integrados como esculturas, fontes, chafariz e demais que compõe o espaço museal	Intervenção em 46 bens integrados	Relatório técnico acompanhado de registros fotográficos
Restauração de fundição	Recomposição dos pilares em ferro fundido da passarela da Villa	Estabilização das oxidações dos 16 pilares	Relatório técnico acompanhado de registros fotográficos e ART/RRT quando pertinente
Chafariz e Cascata	Instalação de bombas para reaproveitamento da água	Instalação de uma bomba no chafariz da Villa e uma bomba na cascata da passarela	Relatório técnico acompanhado de registros fotográficos e nota fiscal dos produtos e ART/RRT quando pertinente
Restauração de Madeiramentos	Restauração dos banheiros e acabamentos em madeira da Villa Ferreira Lage	Reabilitar os 02 (dois) banheiros da Villa, assim como a Moldura da janela do escritório da Villa	Relatório técnico acompanhado de registros fotográficos
Sinalização	Identificação dos monumentos integrados com placas	Conceituar 12 monumentos integrados	Relatório técnico acompanhado de registros fotográficos da execução dos serviços
Instalação dos Aeradores no lago	Identificação dos pontos para instalação	Croqui dos pontos de instalação	Relatório técnico acompanhado de registros fotográficos
	Instalação dos aeradores	07 aeradores Instalados	Relatório técnico e fotográfico

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Revitalização das alamedas de jaboticabas	Preparação da área de plantio	Limpeza de aproximadamente 100m² de alameda e análise do solo	Relatório técnico e fotográfico acompanhado de ART/RRT
	Identificação dos pontos de plantio	Croqui e memorial descritivo dos pontos de plantio	Registro fotográfico conforme croqui e memorial descritivo acompanhado de ART/RRT
	Manutenção e Plantio das mudas	Plantio de 70 mudas de jaboticabas com correção do solo (adubação, calcário)	Relatório técnico e fotográfico acompanhado de ART/RRT
	Implementação do sistema de irrigação	Instalação de 01 (uma) bomba de sucção no lago e 150 gotejadores distribuídos pela alameda	Relatório técnico fotográfico acompanhado de ART/RRT