

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Obras emergenciais de Restauração Arquitetônica da Igreja Matriz de São

Bartolomeu

Proponente: Joaquim Artes e Ofícios – José Theobaldo Júnior

Local: São Bartolomeu – Ouro Preto/MG

Responsável Técnico: Maria Letícia Ticle

No dia 16 de outubro de 2023, a equipe do Semente, representada por Maria Letícia Ticle, participou da visita técnica à Igreja Matriz de São Bartolomeu, objeto do projeto Obras Emergenciais de Restauração Arquitetônica da Igreja Matriz de São Bartolomeu. Também estiveram presentes a equipe técnica e o diretor-presidente do Joaquim Artes e Ofícios, José Theobaldo Júnior; a arquiteta Andréa Lanna, analista da Coordenadoria de Patrimônio Cultural do MPMG; o cinegrafista Alexandre Mota do Lei.A1; e servidores do escritório técnico do IPHAN de Ouro Preto, órgão tombador da Matriz.

O grupo percorreu a obra devidamente equipado com EPI básico e conduzido pela arquiteta responsável, Juliana Gomes Parreiras, que explicou todas as intervenções realizadas até o momento e quais serviços ainda serão necessários de serem realizadas possíveis etapas futuras da obra. A infraestrutura da parte elétrica está finalizada, tendo sido passados todos os cabeamentos, ficando as instalações de caixas, demais acabamentos e fechamentos para uma próxima etapa. Em relação às alvenarias, todo o reboco das alvenarias de adobe e madeira foram removidos e o madeiramento apodrecido foi trocado. Os fechamentos externos estão sendo priorizados, com tijolos de adobe e caiação preparados in loco. Em uma nova etapa, a troca do madeiramento e fechamento internos serão propostos. Sobre o forro, a fixação das pinturas e sua estabilização também já foram concluídas.

¹ O Lei. A | Programa de produção sistemática de conteúdo informativo/didático que seja de interesse público, para prestação de contas das ações do CAOMA-MPMG junto à sociedade civil. Este também é um projeto contemplado via Plataforma Semente.





Reboco interno removido e infraestrutura das instalações elétricas concluídas Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Infraestrutura das instalações elétricas concluídas Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Pintura do forro estabilizada e reboco das alvenarias internas removidos. Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023





Preparo da cal in loco Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Alvenarias externas Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Alvenarias externas com aplicação de reboco Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Madeiramento substituído Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Quanto ao telhado, estão sendo finalizados os acabamentos na cobertura da nave e ainda faltam concluir o telhado do "cofre", cômodo com acesso externo no qual estão armazenados bens móveis da Matriz, a cobertura do corredor do púlpito, da sacristia, da capela lateral e da capela mor. Ações emergenciais de recuperação e estabilização foram iniciadas em diversos pontos e serão concluídas em uma possível nova etapa, como esquadrias, altar colateral esquerdo e altar da capela lateral. Nesse sentido, é importante destacar que uma profissional de conservação e restauração está presente durante todo o processo da obra, para garantir a integridade dos bens artísticos até que o restauro propriamente dito desses elementos seja executado, ações que ocorrerão, provavelmente, em etapas futuras da obra. Os tapumes receberam, além da placa da obra com informações técnicas, orçamentárias e de parceiros, imagens de pinturas em aquarela do artista local André Perdigão, representando outros bens culturais de São Bartolomeu.



Alvenarias externas de adobe Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Adobes produzidos in loco Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023





Preparo para tijolos de adobe Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Equipes do Semente, CPPC, Joaquim Artes e Ofícios e IPHAN Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Vista lateral da Matriz de São Bartolomeu e placa da obra Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023





Telhamento recuperado e substituído Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Telhamento em processo de recuperação Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Placa da obra e painéis com pinturas do artista local André Perdigão Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023





"Cofre" – cômodo com acesso externo onde está guardado parte do acervo de bens móveis Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023



Sinos protegidos Autoria: Maria Letícia Ticle Data: 16/10/2023

A equipe percorreu toda a igreja, inclusive subiu ao coro e às torres para observar a obra do alto e receber explanações técnicas da arquiteta Juliana e do proponente, Theobaldo. Ao final da visita, constatamos que o projeto está em andamento e que as atividades estão sendo executadas conforme o previsto e satisfatoriamente recebidas pela comunidade e pelo IPHAN, órgão tombador do bem cultural.

Sem mais,

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2023.