

## RELATÓRIO DE VISITA

**Projeto:** Ampliação do galpão de coleta seletiva de Santana do Paraíso

**Local:** Município de Santana do Paraíso - Comarca de Ipatinga

**Responsável Técnico:** Thaís Calhau Freitas

No dia 28 de novembro de 2025, a analista do Semente – Núcleo Ipatinga, Thaís Calhau, realizou uma visita técnica ao município de Santana do Paraíso/MG. O objetivo foi o acompanhamento e monitoramento das atividades em execução do projeto *Ampliação do galpão de coleta seletiva de Santana do Paraíso*.

O projeto visa ampliar a estrutura física do galpão existente, garantindo a continuidade do trabalho prestado pela Associação dos Catadores de Recicláveis de Santana do Paraíso (ACASP) e oferecendo condições dignas de trabalho aos seus membros.

A coleta seletiva foi implantada em Santana do Paraíso em 2018, por meio de um projeto submetido à plataforma Semente. O resultado dessa iniciativa foi altamente satisfatório, ocasionando um aumento significativo no volume de materiais recicláveis coletados.

Consequentemente, o galpão original tornou-se insuficiente para comportar o material, o que justificou a necessidade de ampliação. O projeto de expansão incorpora diversas melhorias, incluindo: melhores condições de trabalho e ergonomia; otimização da logística operacional; adequação dos ambientes de uso comum, como refeitório, sanitários e sala administrativa.

Durante a visita, verificou-se que as atividades das fases de implantação (incluindo locação, mobilização do *container*, instalação da placa de obras, locação da obra e tapume) e de terraplanagem foram integralmente concluídas.

Atualmente, a obra se encontra na fase de execução da estrutura de concreto e alvenarias, que compreende tanto o galpão principal quanto o



anexo, o qual abrigará os espaços de uso comum dos associados. Já foram concluídas as estruturas de contenção e executada parcialmente a fase do piso, no que se refere à sub-base e à compactação de solo.

Diante do exposto e da verificação *in loco*, constatou-se que a execução do projeto tem seguido o fluxo esperado, em total conformidade com o Plano de Monitoramento, o cronograma e o escopo estabelecido.

Conclui-se que os avanços verificados atestam a efetividade das atividades iniciais, uma vez que não foi identificada qualquer intercorrência significativa que seja passível de comprometer ou prejudicar, por ora, o desenvolvimento do projeto no prazo estipulado.

Desta forma, aguarda-se a execução das próximas etapas conforme planejamento.

Sem mais para o momento, sendo este o relatório de toda a visita de acompanhamento. Segue em anexo o registro fotográfico.

Ipatinga/MG, 28 de novembro de 2025.

**Thaís Calhau Freitas**  
**Analista Semente Núcleo Ipatinga**





















