

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Procedimentos Preliminares	Preparação de contratos, abertura de conta bancária, autorização de obra nos órgãos competentes, seleção e contratação de mão de obra.	Contratos fechados, autorização de obra nos órgãos competentes, seleção e contratação de mão de obra	Relatório técnico
Mobilização da Obra	Montagem do canteiro de obras, instalação da equipe técnica, distribuição de EPI. confecção e instalação de placa de obra.	Canteiro de obras montado, conforme serviços listados no Projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Higienização, desmontagem do Forro e Tratamento	Higienização, fixação/refixação de estratos	Forro e cimalha higienizados, estratos fixados e refixados.	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Mapeamento do forro, marcação de tábuas, desmontagem do forro.	Forro mapeado e desmontado, tábuas marcadas.	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Descupinização das madeiras, Detenção de trincas e enxertos	Madeiras descupinizadas, trincas estabilizadas e enxertada.	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Reforço estrutural e consolidação de Suporte	Realização de reforços estruturais, parquetagem das tábuas, consolidação de suporte	Reforços estruturais realizados, parquetagem das tábuas realizadas e suporte consolidado.	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Pintura e remontagem do forro	Remoção de repinturas, nivelamento, reintegração cromática.	Repinturas removidas, nivelamento de camada pictórica realizada, reintegração cromática realizada.	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Remontagem do forro com parafusos de latão, aplicação de camada de proteção.	Forro remontado com parafusos de latão e camada de proteção aplicada	Diário de Obra, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.