

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Ampliação do galpão de coleta seletiva de Santana do Paraíso

Proponente: Município de Santana do Paraíso

Local: Santana do Paraíso - Comarca de Ipatinga/MG

Responsável Técnico: Thaís Calhau Freitas

No dia 27 de março de 2026, a analista do Semente – Núcleo Ipatinga, Thaís Calhau Freitas, realizou visita técnica ao município de Santana do Paraíso/MG para o acompanhamento e monitoramento das atividades de ampliação do galpão de coleta seletiva local. A iniciativa visa expandir a infraestrutura pública municipal para suportar o crescente volume de materiais recicláveis coletados, fruto do êxito do projeto implantado em 2018. A estruturação do espaço é fundamental para garantir condições dignas de trabalho, ergonomia e eficiência logística à Associação dos Catadores de Recicláveis de Santana do Paraíso (ACASP), que atua como prestadora deste serviço essencial ao município.



Contenção e piso de concreto do galpão
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026



Contenções da lateral do galpão
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026

Na ocasião, a analista foi recebida pela equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, composta por Sabine Liesner, Sandra Alves Pereira, Leandra Fernandes e Rafael Elienai, além da responsável técnica pela empresa executora (Acácia Casa e Jardim), Maria Eduarda Gaspar. Durante a inspeção das frentes de trabalho, o Engenheiro Rafael detalhou o progresso das atividades, informando que as etapas de estrutura de concreto



e alvenaria do anexo administrativo, bem como a alvenaria estrutural na fase de contenções do galpão principal, foram integralmente concluídas. Apresentou, ainda, a finalização do piso do galpão — executado conforme solicitação de alteração outrora aprovada por esta plataforma — e o estágio atual da base do reservatório e da estrutura superior do galpão, área destinada à futura entrada de caminhões para a descarga de materiais, bem como o andamento da execução do piso da área externa ao anexo.



Alvenaria do anexo
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026



Área externa ao anexo
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026



Lateral do anexo – beiral
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026

Verificou-se que a execução física mantém-se em estrita conformidade com o Plano de Monitoramento e o cronograma estabelecido, demonstrando forte acordo e harmonização entre a Secretaria Municipal de Obras e a empresa executora.



Entrada de caminhões
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026



Alvenaria e contenção da passagem de caminhões
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026



Alvenaria e contenção da passagem de caminhões
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026



Equipe técnica responsável pelo projeto
Autoria: Thaís Calhau
Data: 27/03/2026

De modo geral, constatou-se que o projeto avança de forma satisfatória e adequada, com as ações seguindo o fluxo previsto e sem a identificação de intercorrências que

comprometam o cronograma global. Os avanços ratificam o potencial de impacto positivo da obra para a gestão de resíduos sólidos e valorização dos trabalhadores locais.

Sem mais para o momento, sendo este o relatório de toda a visita de acompanhamento.

Ipatinga, 27 de março de 2026.