

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
LOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Realizar locação da obra, mobilização do canteiro, limpeza e desmobilização ao final da obra	Locação da obra e mobilização do canteiro. Limpeza e desmobilização após término da obra	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, ART/RRT
Abertura de acesso a caverna	Abrir trilha de acesso pela mata até a entrada da caverna	Trilha de acesso a entrada da caverna aberta e limpa	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, ART/RRT
Instalações elétricas na parte externa	Executar instalações elétricas, rede alimentação externa subterrânea e tubulação lógica.	Instalações elétricas externa , casa de controle e comando principal executadas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, ART/RRT
Instalações elétricas na parte interna da caverna	Executar instalações elétricas, casa de controle, comando principal e instalações internas.	Instalações elétricas internas, casa de controle e comando principal executadas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, ART/RRT
Iluminação de teste	Realizar posicionamento dos refletores e teste de iluminação das instalações executadas.	Teste de iluminação das instalações concluído e aprovado.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, ART/RRT
Aprovação da iluminação	Emitir termo de aceite do IEF referente às atividades executadas	Termo de aceite emitido pelo IEF	Termo/Carta de aceite emitida pelo IEF