

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Análise	Levantamento Topográfico	Estudo e Análise dos Projetos de Ampliação do Galpão	Emissão de Relatório de Aceite e ART/RRT
	Projeto Arquitetônico	Estudo e Análise dos Projetos de Ampliação do Galpão	Emissão de Relatório de Aceite e ART/RRT
	Projeto Estrutural	Estudo e Análise dos Projetos de Ampliação do Galpão	Emissão de Relatório de Aceite e ART/RRT
	Projeto Hidrossanitário	Estudo e Análise dos Projetos de Ampliação do Galpão	Emissão de Relatório de Aceite e ART/RRT
	Projeto Elétrico	Estudo e Análise dos Projetos de Ampliação do Galpão	Emissão de Relatório de Aceite e ART/RRT
	Projeto de Combate a Incêndio	Estudo e Análise dos Projetos de Ampliação do Galpão	Emissão de Relatório de Aceite e ART/RRT
	Atualização da planilha orçamentária para envio para Licitação	atualizar a planilha orçamentaria	Análise e aprovação do projeto
	Elaboração do memorial descritivo	Finalizar o Memorial descritivo	Análise e aprovação do projeto
	Elaboração do termo de referência	Finalizar o Termo de Referencia	Análise e aprovação do projeto
	Realização do Projeto	Executar o Projeto	Carta de Intenção da Prefeitura

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Aprovação dos Projetos	Aprovar todos os projetos de cada seguimento para execução	Termos de aprovação dos órgãos competentes
Licitação	Publicação	Publicação do Edital de Licitação da obra e da empresa ganhadora	Diário Oficial do Município
	Homologação	Publicação do Resultado e da Homologação da empresa ganhadora	Diário Oficial do Município
	Aprovação	Aprovação do processo Licitatório	Diário Oficial do Município
Administrativo	Administração local	Fiscalização local da execução da obra	Boletim de Medição
	Aprovação	Aprovação dos serviços Administrativos	Boletim de Medição

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Implantação	Locação, mobilização, desmobilização de Container e suas ligações provisórias	Container para escritório de obras	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Fornecimento e Colocação de Placa de Obra	Fornecimento e Instalação da Placa da Obra	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Locação de obra	Locação do Canteiro de obras	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Tapume	Instalações do Tapume	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços de Implantação	Boletim de Medição
Terraplenagem	Escavação e Transporte de Material de 1ª Categoria com Caminhão	Escavação e transporte do material escavado	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Regularização e Compactação de Terreno com Rolo vibratório	Regularização e compactação do terreno	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços de Terraplanagem	Boletim de Medição

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Estacas do Galpão	Instalação, Mobilização e desmobilização de equipamentos, fornecimento de concreto e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Blocos do Galpão	Execução da escavação, reaterro, apiloamento, fornecimento de concreto, e ferragens e impermeabilização	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Cintas do Galpão	Execução da escavação, reaterro, apiloamento, fornecimento de concreto, e ferragens e impermeabilização	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Vigas e Vergas do Galpão	Fornecimento de concreto, formas e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Pilares do Galpão	Fornecimento de concreto, formas e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Alvenaria Estrutural e Alvenaria de bloco do Galpão	Execução das alvenarias de bloco de concreto estrutural e alvenarias de vedação com blocos de concreto do Galpão	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Estacas - Anexo	Instalação, Mobilização e desmobilização de equipamentos, fornecimento de concreto e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Estrutura de Concreto e Alvenarias	Blocos - Anexo	Execução da escavação, reaterro, apiloamento, fornecimento de concreto, e ferragens e impermeabilização	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Cintas - Anexo	Execução da escavação, reaterro, apiloamento, fornecimento de concreto, e ferragens e impermeabilização	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Vigas - Anexos	Fornecimento de concreto, formas e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Pilares - Anexo	Fornecimento de concreto, formas e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Lajes - Anexo	Fornecimento de concreto, formas e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Alvenarias - Anexo	Execução de alvenaria de vedação com bloco de concreto	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Sapatas - Galpão	Execução da escavação, reaterro, formas, fornecimento de concreto e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	Contenções	Alvenaria estrutural com bloco de concreto, formas, fornecimento de concreto, escavação manual e reaterro, sub-base estabilizada quimicamente com brita graduada e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Base - Reservatório	Formas, fornecimento de concreto, escavação manual e reaterro, lastro com material granular e ferragens	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços Estrutura de Concreto e Alvenarias	Boletim de Medição
Estrutura Metálica	Estrutura Metálica	Fornecimento e Instalação da estrutura metálica e engradamento metálico para telhado	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Cobertura em telha metálica	Fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica galvanizada ondulada	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Pintura com tinta alquídica de acabamento	Pintura com tinta alquídica de acabamento	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços Estrutura Metálica	Boletim de Medição

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pinturas e Revestimentos	Andaime metálico para fachada	Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime metálico	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Emboço	Emboço em argamassa traço 1:2:8	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Pinturas	Fundo Selador acrílico e pintura acrílica em parede	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Revestimentos	Revestimento cerâmico para paredes internas	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços Pinturas e Revestimentos	Boletim de Medição
Piso	Galpão	Execução de piso industrial de concreto armado, sub-base com BGTC, forma e desforma para laje, compactação mecânica de solo, fornecimento de concreto, lona, ferragens e junta de dilatação e de encontro	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Anexo	Regularizar e executar o contra piso desempenado com argamassa e assentamento de revestimento cerâmico para piso	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços de Piso	Boletim de Medição

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Instalações Elétricas e SPDA	Elétricas	Fornecimento e Instalações de todas as peças necessárias.	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	SPDA	Fornecimento e Instalações de todas as peças necessárias para fazer o aterramento	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços Instalações Elétricas e SPDA	Boletim de Medição
Instalações Hidráulicas	Água Fria	Fornecimento e Instalações de todos os tubos e Peças Necessárias	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Esgoto	Fornecimento e Instalações de todos os tubos e Peças Necessárias	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Pluvial	Fornecimento e Instalações de todos os tubos e Peças Necessárias	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Peças Hidrossanitárias e Válvulas	Fornecimento e Instalações de todas as peças necessárias (Reservatório metálico tipo taça, Registros, caixas, calhas, ralos, engate, torneira, cuba, vasos, lavatório, chuveiros)	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços Instalações Hidráulicas	Boletim de Medição

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Incêndio	Extintor de Incêndio	Fornecimento e Instalações dos Extintores de Incêndio	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Luminárias	Fornecimento e Instalações das Luminárias	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Sinalização de Emergência	Fornecimento e Instalações das Placas de Sinalização de Emergência	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Serralheria	Fornecimento e Instalações dos Corrimãos e Guarda-Corpo	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços de Combate a Incêndio	Boletim de Medição
Cobertura e Forro - Anexo	Telhamento	Fornecimento e Instalação da estrutura que receberá o telhado e fornecimento e instalação da telha metálica termoacústica.	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Forro	Fornecimento e Instalação do Forro em Placas de Gesso	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos Serviços Cobertura e Forro - Anexo	Boletim de Medição

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Esquadrias	Portas	Fornecimento e Instalações dos Portões em chapa de aço galvanizado, portas metálicas para sanitários, de madeira e alisar	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Janelas	Fornecimento e Instalações de Janelas de Alumínio Pivotante, maxim-ar e de correr	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação dos serviços de Esquadrias	Boletim de Medição
Itens Diversos	Exaustor Eólico e bancadas	Fornecimento e Instalação de Exaustores e bancadas	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação da instalação de Itens diversos	Boletim de Medição
Serviços Finais	Limpeza	Limpeza Final para Entrega da Obra	Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Relatório fotográfico,
	Aprovação	Aprovação da limpeza	Boletim de Medição