

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projetos: Projeto de Restauro e Conservação da Igreja de Santo Antônio (Etapa 01) e Projeto de Restauro e Conservação da Igreja Nossa Senhora do Rosário (Etapa 01)

Proponente: Joaquim Artes e Ofícios

Responsável Técnico: Maria Letícia Ticle

No dia 30 de outubro de 2025, a equipe do Semente, representada por Maria Letícia Ticle e Amanda Bastos, participou da visita técnica ao município de Paracatu para acompanhamento do **Projeto de Restauro e Conservação da Igreja de Santo Antônio (Etapa 01)** e do **Projeto de Restauro e Conservação da Igreja Nossa Senhora do Rosário (Etapa 01)**.



Igreja Matriz de Santo Antônio, em Paracatu/MG.

Autoria: Maria Letícia Ticle

Data: 30/11/2025

O objetivo da visita foi o acompanhamento da execução das propostas de intervenções emergenciais em ambos os projetos, submetidos e contemplados via Plataforma Semente. Na Matriz de Santo Antônio, objeto do *Projeto de Restauro e Conservação da Igreja de Santo Antônio (Etapa 01)*, além de pesquisas, elaboração e aprovação dos projetos de restauro, complementares e orçamentação, fases em

andamento, havia a previsão de execução dos seguintes serviços emergenciais no telhado, já concluídos:

Intervenção emergencial de estabilização de coberturas

- Serviços técnicos de acompanhamento de obra;
- Mobilização e desmobilização;
- Imunização de peças de madeira das coberturas;
- Reforço estrutural das coberturas.

A visita foi acompanhada pelo encarregado de obras Diogo Fonseca Viana, que explicou todas as ações executadas visando o reforço estrutural da cobertura da nave da igreja e, por conseguinte, a segurança da edificação e de seus usuários.

Para iniciar a realização dos serviços de infraestrutura, foi necessária a montagem de andaimes mediante projeto específico de reforço estrutural, com alturas elevadas para alcance da estrutura do telhado, cuja altura máxima chega a 16m. Após a montagem desses andaimes, os serviços de reforço estrutural das peças da cobertura puderam ser iniciados.

O trabalho de reforço estrutural nas peças do madeiramento do telhado foi feito utilizando chapas metálicas sob medida, com furos e parafusos metálicos para fixação, além de tirantes metálicos nas tesouritas. Durante a execução dos serviços, foi possível observar mais de perto o estado de conservação de algumas peças, que devido à ação de intempéries e afastamento de telhas se encontravam mais apodrecidas. As peças nesse estado foram substituídas por novas, bem como cerca de 60 telhas que estavam em péssimo estado de conservação.

O projeto básico de arquitetura e restauro está em processo de avaliação pelo conselho de patrimônio de Paracatu para, então, ser submetido também ao IPHAN. Após essas aprovações, o prestador de serviço poderá dar sequência à elaboração dos projetos complementares e executivos para aprovação final nos órgãos e posterior orçamentação. Esse conjunto de trabalhos técnicos subsidiará futuras intervenções na Matriz.



Vista interna a partir do coro do telhado da Igreja de Santo Antônio, em Paracatu/MG.

Autoria: Maria Letícia Ticle

Data: 30/11/2025



Vista interna a partir do piso da nave do telhado da Igreja de Santo Antônio, em Paracatu/MG.

Autoria: Amanda Bastos

Data: 30/11/2025

Em sequência à visita realizada na Igreja de Santo Antônio, a equipe do Semente seguiu para a visita técnica na igreja do Rosário, objeto do *Projeto de Restauro e Conservação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Etapa 01)*. Este projeto tem como escopo pesquisas, elaboração e aprovação dos projetos de restauro e complementares e orçamentação, fases também em andamento.



Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Paracatu/MG.

Autoria: Amanda Bastos

Data: 30/11/2025

No entanto, devido a graves problemas de abaulamento na estrutura do telhado da edificação, a igreja está fechada para uso da comunidade e para visitação desde dezembro de 2023. Por esse motivo, foi proposta no âmbito do projeto uma nova fase com atividades para recuperação completa da cobertura da nave. O objetivo da visita foi o acompanhamento desses serviços emergenciais, cuja etapa já executada e finalizada foi o escoramento do trecho comprometido.

Assim como na Matriz, o projeto básico de arquitetura e restauro está em processo de avaliação pelo conselho de patrimônio de Paracatu para, então, ser submetido também ao IPHAN. Após essas aprovações, o prestador de serviço poderá dar sequência à elaboração dos projetos complementares e executivos para aprovação final nos órgãos e posterior orçamentação. Esse conjunto de trabalhos técnicos subsidiará futuras intervenções na Igreja do Rosário.



Escoramento interno do trecho abaulado do telhado da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Paracatu/MG.

*Autoria: Maria Letícia Ticle
Data: 30/11/2025*



Escoramento interno do trecho abaulado do telhado da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Paracatu/MG.

*Autoria: Amanda Bastos
Data: 30/11/2025*

Ao final, foi solicitado ao proponente que sejam formalizadas junto à Plataforma Semente quaisquer alterações necessárias para os projetos, bem como todos os remanejamentos de rubrica necessários diante das possíveis mudanças.



Diogo, contratado pelo JAO, e Maria Letícia, da Plataforma Semente

Autoria: Amanda Bastos

Data: 30/11/2025

Constatamos que os projetos estão em andamento e que as atividades estão sendo executadas conforme o previsto e satisfatoriamente recebidas pelos participantes.

Sem mais,

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2025.