



## **RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA**

**Projeto:** Projeto Meu Pé de Serra

**Proponente:** Rotary Participação

**Local:** Brasilândia de Minas – MG

**Responsável Técnico:** Carolina Rodrigues Bordignon

No dia 03 de julho de 2023, a equipe do Semente, representada por Carolina Rodrigues Bordignon e Maria Letícia Ticle, participou da visita técnica ao Projeto Meu Pé de Serra, no município de Brasilândia de Minas – MG.

A equipe foi até o local de realização da obra de revitalização do acesso à cachoeira, prevista pelo projeto, acompanhada de Fabiano Pereira, proponente, e João Nunes, engenheiro da prefeitura de Brasilândia de Minas.

Na ocasião da visita foi observado que de fato a estrada está degradada e necessitando de manutenção para acessá-la. A única atividade constante no plano de monitoramento que foi iniciada é a preparação e compactação do terreno, utilizando máquina tipo “patrol”. Porém o depósito de areia, previsto nesta mesma atividade, ainda não foi realizado. As obras de revitalização do acesso à Cachoeira Serra Extrema dependem da disponibilidade de equipamentos e pessoal da prefeitura. Dessa forma, foi constatado que o projeto está em atraso.



semente





semente

---





O João e o Fabiano, na ocasião da visita, nos informaram que as atividades de início da deposição e posterior compactação do cascalho ao longo de trechos do acesso estavam previstas para iniciar no dia 05/07/2023. Porém, em contato com o Fabiano no dia 07/07, foi informado que essas atividades foram adiadas para início no dia 10/07. Dessa forma, a equipe ficará em contato constante para acompanhamento do andamento das atividades.

Visto que se trata de um projeto de obras e o prazo final se aproxima (18/08/2023), foi reforçada a necessidade de pedido de prorrogação do prazo de vigência do projeto caso o mesmo não venha a ser concluído na data estabelecida. Ainda, uma das atividades de educação ambiental proposta será realizada junto ao evento de inauguração da estrada. Dessa forma, foi pedido para que avisassem a equipe do projeto para que, se possível, possamos acompanhar essa atividade.

Assim, observa-se que o projeto está em atraso e a equipe ficará em contato para se informar como está o andamento das atividades e a necessidade de prorrogação do prazo final.

Sem mais,

Belo Horizonte, 11 de julho de 2023.