

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Atividades Preliminares	Mobilização e desmobilização de canteiro de obras, incluindo instalação de placa de obra.	Mobilizar e desmobilizar canteiro de obras, e instalar placa de identificação	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
	Locação topográfica da obra.	Realizar locação topográfica da obra, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
	Escavação manual e desaterro	Executar escavação e desaterro de aproximadamente 70,00m ³ de material, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
Muro de Arrimo	Construção do muro de arrimo e acabamento.	Executar 100,00 m ² de muro de arrimo, inclusive acabamento (chapisco e emboço) conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
	Construção de drenagem do muro.	Executar sistema de drenagem do muro de arrimo, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
Mirante	Regularização e compactação de terreno.	Executar a regularização e compactação de 202,04 m ² de terreno, conforme projeto	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
	Execução do piso.	Executar 141,80 m ² de contrapiso desempenado com argamassar e piso em pedra portuguesa, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
Deck	Execução do assoalho.	Executar 78,24m ² de assoalho em madeira tipo paraju, conforme projeto	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
	Execução da estrutura de sustentação	Executar estrutura do deck, com utilização de madeira tipo paraju, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
	Execução de guarda-corpo de segurança.	Executar 18,16 m de guarda-corpo de aço galvanizado, inclusive pintura de acabamento, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.
Rua e Calçada	Execução do pavimento da rua e calçada	Executar 825m ² de pavimento com material poliédrico em rua, e 47,68 m ² de calçada em concreto com revestimento em pedra portuguesa, conforme projeto	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição e ART/RRT.