

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Mobilizar e instalar canteiro, incluindo placa de obras, andaimes e limpeza e desmobilização ao final da obra.	Mobilização e instalação de canteiro de obras completo	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	Remover armários, metais, tanque, louças, luminárias, interruptores, tomadas, portas e janelas, alisares e marcos, vidros, esquadrias	Armários, metais, tanques, louças, luminárias, interruptores, portas e janelas, alisares e marcos, vidros e esquadrias desmontados e removidos.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
	Demolir alvenarias de tijolo cerâmico, reboco, revestimentos cerâmicos, bancada de pedra, contrapiso, piso de taco, piso vinílico, rodapés	Alvenarias, bancadas, pisos e contrapisos demolidos conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Executar alvenarias em bloco cerâmico, gesso acartonado dry-wall, incluindo verga e contraverga, e acabamento.	Alvenarias em bloco cerâmico e gesso acartonado dry-wall executadas, incluindo acabamento, conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
IMPERMEABILIZAÇÕES DE ÁREAS MOLHADAS	Impermeabilizar as áreas molhadas incluindo regularização e acabamento em pintura impermeabilizante com argamassa polimérica	Regularização e impermeabilização das áreas molhadas utilizando pintura impermeabilizante, conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E CORTINEIRO	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, alçapão em gesso acartonado, cortineiro e forro modulado removível em placas com revestimento de vinil	Forro e alçapão em gesso acartonado, forro removível em placas com revestimento de vinil e cortineiros executados conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
PORTAS COMPLETAS	Fornecer e instalar portas em madeira compacta, porta circulação 2 folhas, porta corta fogo, porta pivotante em viro, porta de correr em vidro	Portas completas instaladas, conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
ESQUADRIAS EM METALON, ALUMÍNIO E VIDROS -ESPELHO	Realizar manutenção de janelas metálicas existentes (limpeza, lixamento, pintura, lubrificação, revisão e reparo de puxadores).	Manutenção completa das janelas metálicas existentes conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
	Fornecer e instalar de janelas metálicas, janelas em metalon, vidro fantasia, visor fixo com estrutura em alumínio anodizado, espelho cristal	Janelas metálicas, em metalon, vidros fantasia, visores com estrutura em alumínio e espelhos instalados, conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	Fornecer e executar contrapiso e piso, incluindo revestimentos de piso em vinílicos, soleiras e sóculos	Pisos e contrapisos executados conforme projeto, inclusive acabamento completo.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT PREPARAÇÃO PARA PINTURA DO TETO
PINTURA DO TETO EXISTENTE	Executar reforma em teto existente, incluindo lixamento, remoção de tinta e pintura	Teto reformado conforme projeto, incluindo lixamento, remoção de tinta e aplicação de pintura.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Executar instalações hidráulicas de água quente e fria completas.	Instalações hidráulicas de água quente e fria executadas.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
	Executar instalações sanitárias completas.	Instalações sanitárias executadas.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
LOUÇAS E METAIS	Fornecer e instalar de louças e metais, incluindo lavatórios, pias, bacias sanitárias, bancadas e tanques.	Louças e metais instalados conforme projeto, incluindo lavatórios, pias, bacias sanitárias, bancadas e tanques.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO EM INOX, BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS	Fornecer e instalar barras de apoio em inox, bate macas e faixas protetoras	Barras de apoio em inox, bate macas e faixas protetoras instaladas conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e SISTEMA DE T.I	Fornecer e instalar de sistema elétrico, incluindo tomadas, disjuntores, lâmpadas, chuveiros, ar condicionados, aquecedores e kits de alarme de emergência em banheiros	Sistema elétrico executado e instalado conforme projeto, incluindo tomadas, interruptores, disjuntores, lâmpadas, chuveiro, ar condicionados, aquecedores e kits de alarme de emergência em banheiros.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
	Fornecer e instalar sistema de TI	Sistema de TI instalado conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, PRATELEIRAS E MOBILIÁRIO	Fornecer e instalar bancadas em granito, prateleiras, armários, gaveteiros e cadeiras.	Bancadas em granito, prateleiras, armários, gaveteiros e cadeiras fornecidos e instalados conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE GASES MEDICINAIS	Elaborar projeto executivo de instalação de redes de distribuição de gases medicinais para conforme projeto arquitetônico	Projeto executivo de gases medicinais elaborado e aprovado pelos órgãos competentes. .	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT; protocolo de submissão nos órgãos competentes e ofício de aprovação.
	Executar instalação de redes de distribuição de tubulações de gases medicinais e vácuo clínico nas unidades físicas funcionais de internação	Redes de distribuição de gases medicinais e vácuo clínico instaladas conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
PERSIANAS E CORTINAS	Fornecer e instalar persianas.	Persianas fornecidas e instaladas.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
CLIMATIZAÇÃO	Elaborar projeto de climatização do 7º e do 11º andar.	Projeto de climatização elaborado e aprovado pelos órgãos competentes.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT; protocolo de submissão nos órgãos competentes e ofício de aprovação.
	Executar sistema de climatização do 7º andar.	Sistema de climatização executado e instalado conforme projeto.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
LAUDO ESTRUTURAL	Realizar visita técnica e elaborar laudo estrutural para reforma.	Laudo técnico estrutural elaborado.	Planilha de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT