

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração de Plano Diretor Executivo para Recomposição Florestal	Diagnóstico Socioambiental através de pesquisa de campo, avaliação de ocupação do solo e áreas ciliares através de metodologia reconhecida e aplicada pela equipe do projeto para levantamento de dados primários	Aplicação de um questionário socioambiental para pelo menos 80 produtores rurais ou sítiantes usuários das águas da UTE.	Questionário socioambiental em plataforma digital aplicado
	Aferição de resultados do diagnóstico socioambiental	Compilação e análise estatística de resultados do diagnóstico aplicado na UTE, todos os dados levantados no questionário serão analisados individualmente e em conjunto, buscando tecer correlações entre si.	Relatório de análise de resultados concluído
	Elaboração de Proposta de Plano Diretor para as microbacias abordadas pelo projeto	Apresentação de um Plano Diretor para as 20 microbacias priorizadas pelo projeto para a UTE	Documento de Plano Diretor impresso e apresentado ao SCBH-Caeté-Sabará para validação. Para a Plataforma Semente apresentação do relatório em PDF juntamente com a Prestação de Contas.
	Apresentação do Diagnóstico SocioAmbiental do Subcomitê da Bacia Hidrográfica dos Ribeirões Caeté-Sabará	Apresentação de resultados e relatórios do diagnóstico do projeto em uma reunião do SCBH-UTE-Caeté-Sabará.	Registro de pauta, ata e de lista de presença dos conselheiros do SCBH da UTE.
Capacitação de Colaboradores	Cadastramento de colaboradores capacitados nas atividades de recomposição florestal do projeto	Cadastramento de 40 colaboradores voluntários nas pautas de discussão e de recomposição florestal das 20 microbacias abordadas	Lista de presença e cadastro concluído dos 40 colaboradores/facilitadores do projeto
	Capacitação de colaboradores	Capacitação de 40 produtores, ribeirinhos e sítiantes para recomposição de áreas degradadas	Lista de presença, relatório fotográfico e depoimento dos capacitados

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Recomposição Florestal de Áreas Degradadas da UTE	Avaliação botânica, sucessional, identificação e registro de espécies florestais ocorrentes na região	Bioprospeção e estudos de sucessão ecológica de espécies florestais nativas registrado em Relatório de Inventário Florestal de todas as microbacias abordadas com ART do profissional responsável.	Relatório de identificação, dendrometria e inventário florestal das espécies florestais nativas ocorrentes de todas as microbacias abordadas no projeto com ART do profissional responsável.
	Preparação das áreas de plantios através de roçada, combate de espécies vegetais invasoras, gradagem, combate a formigas, cortadeiras e cupins, adubação e correção de pH do solo, etc.	Preparação de 120 hectares de áreas definidas através do combate de formigas, cupins, cercamento de nascentes, áreas a serem plantadas, construção de aceiros e atividades correlatas	Relatório técnico, fotográfico e georreferenciado das áreas preparadas para serem recompostas contendo evidências de preparação do solo, proteção das áreas a serem intervidas, etc.
	Monitoramento de plantios através de visitas técnicas, adubação, replantio, avaliação e recomposição mecânica das áreas degradadas	Manutenção dos 120 hectares de áreas em recomposição florestal através da reposição de mudas, manutenção de aceiros, barraginhas, terraços, curvas de nível, cercas e demais intervenções realizadas pelo projeto nas áreas degradadas em recuperação	Relatório técnico, fotográfico e georreferenciado das áreas monitoradas quanto a cobertura vegetal e eficácia dos plantios e intervenções
	Cercamento de nascentes	Cercamento de uma nascente com raio de 50m em cada umas das 20 microbacias abordadas pelo projeto	Relatório técnico, fotográfico e georreferenciado das áreas de nascentes cercadas
	Construção de barraginhas, terraços, contenções e curvas de nível	Construção de 60 barraginhas, 20 terraços e 20 curvas de nível para proteção de todas as 20 nascentes a serem cercadas	Relatório técnico, fotográfico e georreferenciado das barraginhas, terraços e curvas de nível contruídas
	Produção de mudas de espécies biosprospectadas através da germinação, de sementes em berçário, crescimento em casa de vegetação e rustificação de mudas de espécies florestais nativas	Produção de 60.000 mudas - 5.000 mudas por mês durante 12 meses - e espécies florestais nativas e frutíferas	Inventário de mudas produzidas no viveiro.
	Coleta de sementes de espécies biosprospectadas	Coleta de 180.000 sementes de sementes florestais nativas para produção de 60.000 mudas	Relatório técnico, fotográfico e georreferenciado demonstrando os locais de coleta de sementes do projeto
	Furação de buracos e adubação para plantio de mudas	Furação e adubação de 60.000 buracos para plantio de 60.000 mudas de espécies nativas	Relatório técnico demonstrando a furação e adubação de 60.000 buracos para plantio de mudas.
	Plantio de mudas	Plantio de 60.000 mudas de espécies florestais nativas nas áreas diagnosticadas	Relatório técnico, fotográfico e georreferenciado das áreas plantadas e documento comprobatório de recebimento de mudas assinado pelos parceiros
	Definição de áreas a serem recompostas	Definição de 120 hectares de áreas degradadas prioritárias diagnosticadas no projeto	Relatório técnico, fotográfico, georreferenciado para recomposição florestal das microbacias abordadas

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Seminários	Avaliação de Resultados	Avaliação de resultados do projeto será feita em cada Seminário em reunião específica, com duração de 4 hs, pelos membros da equipe, técnicos do MP, parceiros e colaboradores do projeto. Serão realizados 4 seminários durante a realização do projeto.	Construção de Ata de registro do prognóstico do projeto.
	Elaboração de conteúdo, definição de palestrantes e participantes	Realização de 2 reuniões por seminário, totalizando 8 reuniões no projeto, para elaboração de conteúdo do seminário de lançamento do projeto e dos seminários anuais para apresentação e compartilhamento de resultados e experiências	Registro de reuniões através de atas e de lista de presença de reuniões entre as instituições e lideranças do projeto para definição dos conteúdos e abordagens dos seminários.
	Realização dos Seminários	Serão realizados 4 seminários durante a realização do projeto. O primeiro para comunicar o início do projeto, o segundo a partir do 12o. mês de execução, o terceiro a partir do 24o. mês de execução e o 4o. a partir do 36o. mês de execução do projeto.	Registro de presença, evidências fotográficas de divulgação e realização do evento
Recuperação de paisagens	Elaboração de plano de recuperação de paisagem	Obter o Licenciamento Ambiental para construção de 60 barraginhas, 20 terraços e 20 curvas de nível	Relatório técnico, fotográfico e de evidências das áreas a serem intervindas.
	Avaliação da composição, estrutura, e cinética de solo	Avaliar 240 hectares de áreas degradadas quanto a geologia, geometria e estabilidade do solo a ser intervindo, suficientes para priorização de 120 hectares de área a ser recomposta.	Relatório técnico contendo cartas geológicas, pedológicas e de circulação hídrica.
	Avaliação de paisagem de inclinação, estradas, divisas, formas e relevos	Avaliar 600 hectares de paisagens, a distribuição e as tendências de transformação de relevo da área, suficientes para recomposição de 120 hectares e estabelecimento de medidas protetivas no seu entorno..	Relatórios técnico contendo mapas, medições de relevo, cobertura vegetal, posição geográfica, etc.
	Estudos e pesquisas para levantamento de paisagens por aerofotos e registros bibliográficos	Avaliar 1200 hectares de paisagens nas áreas a serem recompostas antes das intervenções dos últimos decênios.	Relatório técnico contendo aerofotos, registros fotográficos, resgate de informações e pesquisas de fontes secundárias.
	Construção de barraginhas, terraços e curvas de nível	Construção de 60 barraginhas, terraços e curvas de nível no total	Relatório técnico, fotográfico e de evidências de construção de barraginhas, terraços e curvas de nível.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Doação de equipamentos	Doar equipamentos para a Prefeitura de Sabará/MG	Serão os equipamentos adquiridos pelo projeto e doados para a prefeitura: Um Trator agrícola 96CV 4x4, Dois Perfuradores de solo, Uma Carreta agrícola e Uma Carreta de Água	Termo de doação assinado pela Prefeitura e fotos dos equipamentos doados.
Reunião Informativa	Reunião Informativa Semestral com o Comitê Avaliador formado na reunião de 06/02: CAOMA-Semente-SCBH-Prefeitura de Sabará - Anglo Gold Ashanti-Instituto Plantando.	Reuniões Semestrais	Ata de reunião com o Comitê Avaliador e lista de presença.
Termo de Compromisso	Assinatura de Termo de Compromisso com Colaboradores do Projeto : proprietários das áreas a receberem a recomposição florestal	40 termos de compromisso assinados com os colaboradores cadastrados no projeto	Termos de compromisso assinados