

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Revitaliza UNICICLA

Proponente: Unicicla - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova União

Local: Nova União - Caeté

O projeto *Revitaliza UNICICLA* foi selecionado na plataforma Semente, através de assinatura de Termo de Compromisso, em janeiro de 2020, sendo proposto para dois meses de execução. Destaca-se que a seleção do projeto foi realizada pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caeté, através do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº MPMG 0045.17.000086-8 e que o recurso foi repassado a UNICICLA em fevereiro de 2020, sendo o projeto executado nos meses de fevereiro e março do mesmo ano.

Como forma de contextualização, a UNICICLA é uma associação constituída por catadores de materiais recicláveis de Nova União / MG que tem como objetivo principal a destinação dos resíduos da coleta seletiva do município de Nova União à indústria de reciclagem. O trabalho consiste na triagem, separação e comercialização dos resíduos recicláveis descartados pela população, empresas e comunidade geral do município e destinados a Usina de Triagem e compostagem de lixo localizada no município.

Dentro deste contexto, o papel da UNICICLA é promover a defesa do meio ambiente e inclusão social, através da gestão de resíduos e dos catadores. A UNICICLA integra a Rede Sol MG – Cooperativa Central Solidária de Catadores de Materiais Recicláveis de MG da região metropolitana de BH, que reúne cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis em uma melhor condição de organização, qualidade no trabalho e justiça social.

Este projeto teve como objetivo principal o apoio a UNICICLA, propondo a revitalização da área de vivência da Usina de reciclagem de Nova União que se encontrava em total precariedade.

A proposta incluiu reparos no telhado para abrigar os catadores no período chuvoso; a troca de todas as portas do local por porta de aço, garantindo segurança a área administrativa, cozinha e banheiros; assentamento do piso de cerâmica para garantir maior higiene e dignidade aos catadores; afixação de janela na cozinha para garantir ventilação e luminosidade da área; instalação de portão de grade de ferro na entrada para garantir segurança e fechamento do local; instalação de placa de identificação da área da Usina para orientar a entrega voluntaria de materiais recicláveis indicando o horário de funcionamento.

As atividades propostas no plano de trabalho inicial foram devidamente desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos.

Importante destacar que devido a pandemia COVID19 e ao isolamento social estabelecido em todo o Estado de Minas Gerais, a equipe de monitoramento da plataforma Semente foi impossibilitada de visitar o local. Sendo assim, informa-se que não houve verificação in-loco da obra executada e, desta forma, as mesmas foram avaliadas somente através de registro fotográfico apresentado pelo proponente do projeto.

As atividades propostas no plano de trabalho e executadas ao longo dos dois meses foram:

1. **Reparo no telhado colonial da área de vivência** – 82m² de telhado foram revitalizados e limpos, conforme demonstrado no registro fotográfico apresentado no anexo 01 deste parecer;
2. **Instalação de portas e janelas** – inicialmente foi proposta a instalação de três portas de aço (duas portas de frente e uma dos fundos) para substituição das portas de alumínio já existentes no local. Porém, durante a execução do projeto, com o recurso existente em conta, foi possível realizar a instalação das três previstas somadas às duas portas dos banheiros, totalizando na substituição de cinco portas de alumínio por portas de aço; quanto às janelas, foram instaladas três janelas de vidro junto às grades de proteção de aço em cada uma delas. O registro fotográfico do material instalado pode ser verificado no

anexo 02 deste parecer já os ofícios de autorização da alteração da planilha financeira do projeto relacionados a este item podem ser verificados no anexo 03 deste parecer;

3. **Assentamento de cerâmica cozinha e sala de reuniões** – foi instalada a cerâmica no piso da cozinha e da sala de reuniões, locais que anteriormente apresentavam o piso em cimento queimado. O registro fotográfico apresentando a situação antes/depois pode ser verificado no anexo 04 deste parecer;
4. **Construção de cobertura de amianto em área externa** – conforme previsto no plano de trabalho, foi instalado uma cobertura de telha de amianto de 14 m² sobre a área de proteção de tanque e lavado com intuito de proteção do sol e chuva. O registro fotográfico da instalação pode ser verificado no anexo 05 deste parecer;
5. **Instalação de placa de comunicação e portão de madeira na entrada da usina de reciclagem** – foi instalada uma placa de identificação do local e um portão de metal na entrada. O registro fotográfico dos dois pode ser verificado no anexo 06 do parecer;
6. **Pintura e acabamento da área interna e externa de vivência** – o local foi pintado de azul externamente e de branco no ambiente interno. O registro fotográfico pode ser verificado no anexo 07 deste parecer;
7. **Cerimônia de entrega da obra e inauguração** - a inauguração do local não pode ser realizada devido à pandemia COVID19 que impediu a realização de aglomerações e estabeleceu o isolamento social em todo o país/estado. Com esta justificativa, e com a imprevisibilidade de término do período de isolamento social, torna-se inviável o cumprimento desta atividade sem responsabilidade direta do proponente;

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo proposto no plano de trabalho como concluído e, apesar das visitas de monitoramento não terem sido realizadas pela equipe da plataforma Semente, todo o trabalho proposto foi registrado pelo proponente através de fotografia

do local antes e após o desenvolvimento do projeto, o que demonstra a execução da obra como um todo.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 08 deste parecer.

Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 22.339,03 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos), sendo o repasse oriundo do Inquérito Civil nº MPMG 0045.17.000086-8. Vale lembrar que, de acordo com a cláusula décima (10.1) do Termo de Compromisso assinado em janeiro de 2020:

“Ressalta-se que a cláusula 2.10.1, alínea “a” do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº MPMG 0045.17.000086-8 define a destinação de R\$ 34.520,89 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) para a conta específica do COMPROMISSÁRIO, restando um saldo de R\$ 12.181,86 (doze mil cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) que deverá ser utilizado pelo COMPROMISSÁRIO para execução de outro projeto voltado para a educação ambiental, qual ainda será definido junto ao COMPROMITENTE.”

Sendo assim, o valor total de R\$ 34.520,89 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) foi depositado em conta do proponente para execução do projeto ao qual este parecer se refere e para execução de uma futura proposta a ser acordada junto à Promotoria da Comarca de Caeté.

Com relação às despesas geradas pelo projeto Revitaliza UNICICLA, ao qual este parecer se refere, reporta-se que foram gastos R\$ 4.735,01 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e um centavo) com despesas indiretas; R\$ 18.994,50 (dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) com despesas gerais, referente ao custo de material e mão de obra; R\$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais) com despesas de comunicação; R\$ 1.451,25 (hum mil,

quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) com impostos e tarifas referente ao custo de manutenção de conta bancária exclusiva e transferências bancárias; e R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) com materiais e equipamentos, sendo este custo referente ao portão adquirido.

O anexo 09 deste parecer demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas no parágrafo acima, e gera a aprovação financeira das rubricas apresentadas no decorrer deste relatório expositivo.

Vale esclarecer que o valor de R\$ 4.735,01 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e um centavo), apresentado na rubrica de despesas indiretas desta planilha anexo 09, se refere a um valor gasto indevidamente pela UNICICLA ao longo da execução do projeto. Como este valor foi gasto indevidamente, sem relação com o escopo do trabalho, o mesmo foi devolvido a conta específica do projeto em 17 de março de 2021, não sendo considerado no valor final de gastos da planilha.

Fazendo referência ainda a estornos realizados pelo proponente, vale esclarecer que ao final da análise da prestação de contas, foi identificado outro gasto indevido equivalente a R\$ 268,48 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), valor este também devolvido para a conta exclusiva do projeto em 12 de abril de 2021, conforme extrato citado adiante neste parecer.

Somadas as despesas detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo 09, e retirando os valores gastos indevidamente citados acima, totaliza-se em R\$ 23.727,27 (vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução dos trabalhos.

Ao somar as despesas geradas na planilha financeira, percebe-se que o valor gasto no projeto foi superior ao acordado no Termo de Compromisso assinado em janeiro de 2020. Este gasto superior foi previamente acordado junto a Promotoria de Caeté, conforme anexo 10 deste parecer.

Como forma de esclarecimento, vale citar que foi solicitado em documento oficial o uso de R\$544,81 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em ações do plano de

trabalho e R\$807,25 (oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos) para pagamento de manutenção de conta bancária, sendo estas as despesas extras apresentadas.

Quanto a receita da planilha financeira, conforme definido em Termo de Compromisso, o valor total do projeto foi mantido ao longo dos meses de execução em conta específica da UNICICLA em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento inicial de R\$ 34,82 (trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), somados a R\$1,57 (um real e cinquenta e sete centavos). Ou seja, a receita do projeto passou de R\$ 22.339,03 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos) para R\$ 22.375,42 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Ao analisar os dados apresentados acima, conclui-se que do total de R\$ 34.520,89 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) recebidos em fevereiro de 2020, apresenta-se, em abril de 2021, um saldo remanescente em conta equivalente a R\$ 10.830,01 (dez mil, oitocentos e trinta reais e um centavo). Este valor se refere ao valor total acordado com a Promotoria de Caeté, através do ofício 002/2021, somados a R\$0,21 (vinte e um centavos) apresentados de rendimento bancário da data do ofício até então.

Destaca-se novamente que este saldo remanescente será utilizado para execução do futuro projeto denominado “Coleta seletiva solidária, eu faço, eu reciclo!”, que ainda está sob análise e aprovação da plataforma Semente junto à Promotoria de Caeté.

Para finalizar este parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 11 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende

de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2021,

Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora Técnica - Semente: Transformando ideias em projetos

Ustane Lopes Martins

Coordenadora Financeira - Semente: Transformando ideias em projetos

Parecer final UNICICLA atualizado.pdf

Documento número #e1b5d583-0c88-44b6-b508-dd1a94c869f6

Assinaturas



Renata Fonseca Guimarães
Assinou



Ustane Lopes Martins
Assinou

Log

- 12 abr 2021, 18:07:42 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número e1b5d583-0c88-44b6-b508-dd1a94c869f6. Data limite para assinatura do documento: 12 de maio de 2021 (10:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 abr 2021, 18:08:01 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
- 12 abr 2021, 18:08:11 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: ustane.martins@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ustane Lopes Martins e [REDACTED].
- 12 abr 2021, 18:08:36 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 12 de maio de 2021 (10:46).
- 12 abr 2021, 18:10:43 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: email renata.fonseca@cemais.org.br (via token). [REDACTED]. IP: 201.17.159.227. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2021, 08:40:43 Ustane Lopes Martins assinou. Pontos de autenticação: email ustane.martins@cemais.org.br (via token). [REDACTED]. IP: 179.220.251.50. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2021, 08:40:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e1b5d583-0c88-44b6-b508-dd1a94c869f6.

Hash do documento original (SHA256): 6e59b320a0c41a48d1ae43b817f4718ac3d0b1485eb6cbd2909cac8ac100d4a7

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e1b5d583-0c88-44b6-b508-dd1a94c869f6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.